

Số 561/BC-MNHS

Long Biên, ngày 24 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện sửa chữa, cải tạo trường mầm non Hoa Sữa

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTPTQĐ ngày 5/7/2023 của Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 7, 8, 9, 10, 11 thuộc công trình: Cải tạo, sửa chữa các trường Mầm non trên địa bàn quận Long Biên năm 2023;

Căn cứ quyết định số 215/QĐ-TTPTQĐ ngày 23/8/2023 của Trung tâm phát triển quỹ đất về việc phê duyệt kết quả chọn nhà thầu gói thầu số 9: Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc dự án cải tạo sửa chữa các trường mầm non trên địa bàn quận Long Biên năm 2023.

Căn cứ kết quả đánh giá sơ bộ của đoàn kiểm định đối với trường mầm non Hoa Sữa ngày 23/11/2023.

Để kịp hoàn thiện một số hạng mục theo yêu cầu, chuẩn bị cho đón đoàn đánh giá chính thức vào ngày 08/12/2023.

Trường mầm non Hoa Sữa báo cáo về tiến độ sửa chữa nhà trường như sau.

TT	Hạng mục được sửa chữa, cải tạo theo dự án	Hạng mục bên thi công đã làm xong	Hạng mục chưa làm
I	Các hạng mục có trong quyết định được sửa chữa		
1	Thay thế máng nước bao quanh mái tôn toàn trường	- Đã hoàn thiện xong	
2	Thay thế mái tôn bị hỏng	- Đã hoàn thiện xong	
3	Thay thế thiết bị PCCC	- Đang thực hiện sửa chữa, thay thế	
4	Sơn sửa các phòng chức năng	- Đã hoàn thiện xong 08 phòng chức năng	
5	Sơn sửa các hành lang, cầu thang	- Đã hoàn thiện sơn các khu vực hành lang, cầu thang	
6	Sơn tường rào, lan can sắt, sơn cổng trường	- Đã sơn tường rào, lan can, sơn cổng trường	



7	Thay thế trần nhôm bị hỏng	- Đã hoàn thiện thay thế trần nhôm bị hỏng	
8	Thay thế bóng đèn trần, bổ sung điện cao áp	- Đã thay bóng điện trần	- Đang làm các nội dung điện khác
9	Thay thế phụ kiện, cân chỉnh lại cửa đi, cửa sổ		- Chưa thực hiện
10	Sơn sửa các phòng hiệu bộ	- Đã hoàn thiện 02 phòng hiệu bộ (phó HT)	- Phòng y tế - Phòng Hiệu trưởng - Phòng bảo vệ - Phòng kế toán - Phòng văn thư
11	Sơn sửa các lớp học	- Đã hoàn thiện 06 lớp học	- Đang chất tường 03 lớp học. - Chưa làm 11 lớp
12	Sơn sửa mặt tiền các toàn trường	- Đã đục, chất các vết nứt tường	- Chưa sơn mặt tiền các khu vực trong trường
II Hạng mục đề xuất, xin bổ sung			
5	- Bổ sung thay thiết bị vệ sinh bệt xí, tiểu nam, vòi xịt bị hỏng. - Sửa chữa lại bồn rửa tay trẻ em bị bong đá ốp. - Xử lý cổ ống thoát bị rò rỉ nước.		- Chưa thực hiện
	- Đề xuất ốp và lát lại toàn bộ gạch khu nhà bếp (hiện trạng bong vỡ nhiều và không đồng bộ).		- Chưa thực hiện
	- Lát thay thế các vị trí gạch sân trường bị lún vỡ.		- Chưa thực hiện
	- Ốp lại đá khu biển hiệu tên trường; Thay mới chữ tên trường.		- Chưa thực hiện
	- Chống thấm trần và lợp mới mái tôn nhà bảo vệ. - Thay mới lại hệ thống bánh xe cổng điện.		- Chưa thực hiện

- Bổ sung hệ thống hút mùi, quạt thông gió khu vực nấu ăn - Nâng cao tường, làm lại hệ thống điện nước, làm lại trần khu rửa bát, sơ chế.		- Chưa thực hiện
--	--	--

*** Nội dung cần làm trước, để kịp đón đoàn kiểm định ngày 8/12/2023**

1. Ốp lại đá khu biển hiệu tên trường; Thay mới chữ tên trường
2. Sơn toàn bộ các khu vực mặt tiền nhà trường (Phía trước các lớp học, phòng ban, sảnh, hiên hành lang..).
3. Sơn các cột hàng rào xung quanh trường, các mảng tường rào.
4. Sơn lại cổng trường.

Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà trường, Trường mầm non Hoa Sữa báo cáo Phòng GD&ĐT quận; Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên.

Nơi nhận

- TTPTQĐ quận LB;
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu VT./

HIỆU TRƯỞNG



Phạm Thị Miên

